




<p><b>工 期</b></p>	<p>2021年 4月 3日(土)～ 4月 5日(月) 計 3日間</p>
<p><b>施工概要</b></p>	<p>【現 状】 新田工場内で一番暑い建物で、真夏の温度が非常に高くなる。                  【対 策】 温度上昇を抑える為、IS遮熱シートによるワイヤー工法実施                  【場 所】 新田工場 (群馬県太田市)                  【屋根材】 ガルバリウム鋼板・折板屋根                  【面 積】 1044㎡</p>
<p><b>材 料</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ IS遮熱シート(GC-R)</li> <li>・ ステンレスワイヤー2mm・パイラック・ターンバックル</li> <li>・ アルミテープ・両面テープ・オーバルスリーブ</li> </ul>
<p><b>施工方法</b></p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;">  <p>①ワイヤーで下地取付</p> </div> <div style="width: 33%;">  <p>②ターンバックルで緩みをなくす</p> </div> <div style="width: 33%;">  <p>③シートを敷きテープで塞ぐ</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>④ファン付近は寸法を測りシート施工</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>⑤完成</p> </div> </div>
<p><b>施工前 と 施工後</b></p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>before</p>  </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 20px;">➔</div> <div style="text-align: center;"> <p>after</p>  </div> </div>