


株式会社小財スチール様 遮熱工事概要



<p>工 期</p>	<p>2021年1月30日(土)～2月2日(火) 計4日間</p>
<p>施 工 概 要</p>	<p>【現 状】昨夏、工場内が42℃まで上昇。建物の老朽化による雨漏り。 【対 策】暑さと雨漏り補修を一度の施工で対策出来るウォームバリア工法を実施。 【場 所】南九州工場様（宮崎県えびの市） 【屋根材】施工前：大波スレート／施工後：カバールーフ 【面 積】675㎡</p> 
<p>材 料</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ウォームバリア【カバールーフ(t=0.5mm/カラーGL)+裏貼り遮熱材】 ・棟包み・棟ケミカル面戸・ルーフファン取合水切・ケラバ包み
<p>施 工 方 法</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="321 725 649 963"> <p>①足場設置</p> </div> <div data-bbox="678 725 999 963"> <p>②屋根材搬入 看板一時撤去 屋根葺き(倉庫部分)</p> </div> <div data-bbox="1028 725 1349 963"> <p>③屋根葺き (作業場部分)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="321 1056 778 1315"> <p>④本締め</p> </div> <div data-bbox="892 1056 1349 1315"> <p>⑤役物取付・看板取付</p> </div> </div>
<p>施 工 前 と 施 工 後</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div data-bbox="321 1429 785 1906" style="text-align: center;"> <p>before</p> </div> <div data-bbox="785 1616 878 1730" style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0 20px;">➔</div> <div data-bbox="885 1429 1349 1906" style="text-align: center;"> <p>after</p> </div> </div>